

## Trassenfestlegung mit der Deutschen Glasfaser für den Stadtteil Ebersgöns

der Netzanschluß aus Richtung Niederkleen (K 364) wird nach grabenloser Querung der K 363 in der Zielgrube innerhalb des Flurstücks Gemarkung Ebersgöns, Flur 9, Flurstück 115 aufgenommen und über das städtische Straßennetz zum Hauptverteiler (POP) Standort: Zum Weißen Stein, Flur 3, Flurstück 11 geführt. Von hier aus erfolgt die Unterverteilung für den kompletten Stadtteil.

Im Rahmen einer Trassenbegehung am 16. und 17.09.2020 wurde folgender Trassenverlauf vereinbart:

### "Brühlgasse"

Trassenverlauf nach Querung der bit. Fahrbahnbefestigung verläuft die Trasse entlang der Grundstücksgrenze "Zum Weißen Stein" 1 b bis zur Straße "Zum Weißen Stein"

### "Brühlgasse"

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
Zielgrube	"Zum Weißen Stein"	30 m	Asphalt	offene Bauweise		Asphalt
Querung der "Brühlgasse"		5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt

### "Zum Weißen Stein"

Trassenverlauf nach Querung der bit. Fahrbahnbefestigung verläuft die Trasse im Gehweg "Zum Weißen Stein" vor den Anwesen 2a bis 10 bis zur Straße "Zur Pflingstweide". An der Grundstücksecke wird ein Unterverteiler errichtet. Die Straße "Zur Pflingstweide" wird mittels Durchpressung grabenlos gequert. Im Bereich der Liegenschaft "Zum Weißen Stein" 12 erfolgt eine grabenlose Querung auf die gegenüberliegende Seite. Ab hier verläuft die Trasse im Gehweg entlang der Liegenschaften "Zum Weißen Stein" 7 bis 13, um dann erneut die Straße in offener Bauweise zum Hauptverteiler (POP) zu queren.

### "Zum Weißen Stein" (Haus-Nr.: 1b bis 13)

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
"Brühlgasse"	Hauptverteiler (POP)	235 m	Asphalt	offene Bauweise		Asphalt
im Bereich der Hofzufahrt bei Haus Nr. 10		5 m	Großpflaster	offene Bauweise		Großpflaster
Querung der Straße "Zur Pflingstweide"		7 m		geschlossen	0,80 m	
Querung der Straße "Zum Weißen Stein"		6,5 m		geschlossen	0,80 m	
Querung der Straße "Zum Weißen Stein"		8 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt

### "Borngartenstraße"

Trassenverlauf

ab dem Hauptverteiler (POP) verläuft die Trasse innerhalb des Gehweges in der Straße "Zum Weißen Stein" zur "Borngartenstraße". In der "Borngartenstraße" folgt die Trasse dem Gehwegverlauf vor den Liegenschaften 2 bis 26 und quert in offener Bauweise bei Liegenschaft 10 die Straße "An der Turnhalle". Im Bereich der Liegenschaft "Borngartenstraße" 18 erfolgt eine Querung zur gegenüberliegenden Seite. Die Trasse verläuft hier im Gehweg vor der Liegenschaft 7 bis zur Liegenschaft 17a.

### "Borngartenstraße"

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
Hauptverteiler (POP)	Ende Borngartenstr.	450 m	Verbundstein			Verbundstein
Querung "An der Turnhalle"		9 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Querung "Borngartenstraße"		6 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt

### "Zur Pfingstweide"

Trassenverlauf

ab dem Unterverteiler im Einmündungsbereich "Zum Weißen Stein" / "Zur Pfingstweide" verläuft die Trasse nach Querung der Straße "Zur Pfingstweide" im Gehwegbereich entlang der Liegenschaft "Zum Weißen Stein" 12 bis zur Straße "Tuchbleiche". Nach Querung der Straße "Tuchbleiche" verläuft die Trasse im Gehwegbereich vor den Anwesen 1 bis 3, quert die Straße "An der Turnhalle" und verspringt im Einmündungsbereich zur "Marienbader Straße" in die Fahrbahn.

### "Zur Pfingstweide"

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
"Zum Weißen Stein"	"Marienbader Straße"	270 m	Asphalt			Asphalt
Querung "Tuchbleiche"		5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Querung "An der Turnhalle"		15 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt

### "Tuchbleiche"

Trassenverlauf

innerhalb der Fahrbahnquerung "Zur Pfingstweide" / "Tuchbleiche" zweigt ein Kabelstrang in die Fahrbahn "Tuchbleiche" ab. Die Trasse verläuft bis zum Beginn des Gehweges "Tuchbleiche" in der Fahrbahn, verspringt dann in den einseitigen Gehweg und quert die Straße "An der Turnhalle". Die Trasse endet in der Straße "Tuchbleiche" im Bereich der Liegenschaft "An der Turnhalle" 5.

### "Tuchbleiche"

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
"Zur Pfingstweide"	Trassenende	192 m	Asphalt			Asphalt
Einmündungsbereich "An der Turnhalle"		10 m	Vb-Pflaster			Vb-Pflaster
Querung "An der Turnhalle"		12 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt

## "Marienbader Straße"

Trassenverlauf Im Einmündungsbereich "Zur Pflingstweide" / "Marienbader Straße" verspringt die Trasse in die Fahrbahn und verläuft vor den Anwesen "Marienbader Straße" 1 bis 9 im Abstand von 50 cm vor der Rinne. Zwischen der Liegenschaft 9 und 10 erfolgt ein Seitenwechsel in den Gehweg entlang dem Anwesen 10 bis zur Einmündung "Egerländer Straße". Hier wird ein Kabelverteiler errichtet und auf Höhe der Liegenschaft 15 die "Marienbader Straße" gequert. Ab hier verläuft die Trasse im Gehweg vor den Anwesen "Marienbader Straße" 15 bis 27 und verspringt am Ende des Gehweges in die Fahrbahn. Im Einmündungsbereich "Auf der Heide" wird die "Marienbader Straße" erneut gequert. Die Trasse endet vor dem Schützenhaus.

## "Marienbader Straße"

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
"Zur Pflingstweide"	Trassenende	370 m	Asphalt			Asphalt
Gehwegbereich		56 m	Vb-Pflaster			Vb-Pflaster
Querung "Egerländer Straße"		6,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehweg Marienbader Str. 19 bis 21		68 m	Asphalt			Vb-Pflaster
Querung "Auf der Heide"		7 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt

## "Egerländer Straße"

Trassenverlauf Ab dem Kabelverteiler im Einmündungsbereich "Marienbader Straße" / "Egerländer Straße" verspringt die Trasse in die Fahrbahn und verläuft vor Anwesen "Egerländer Straße" 5 bis 1, sowie "Zur Pflingstweide" 13 im Abstand von 50 cm vor der Rinne. Im Einmündungsbereich "Egerländer Straße" / "Zur Pflingstweide" quert die Trasse die Fahrbahn in Richtung "Zur Pflingstweide" 15. Ab hier verläuft die Trasse im Gehweg um auf Höhe der Liegenschaft "Zur Pflingstweide" 15 / 24 erneut die Straße zu queren. Die Trasse endet im Gehweg auf Höhe der Liegenschaft "Zur Pflingstweide" 18.

## "Egerländer Straße"

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
"Marienbader Straße"	Trassenende	240 m	Asphalt			Asphalt
Querung "Egerländer Straße"		5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehweg "Zur Pflingstweide" 15		25 m	Asphalt			Asphalt
Querung "Zur Pflingstweide"		8,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehweg "Zur Pflingstweide" 24 bis 18		70 m	Asphalt			Asphalt

## "Auf der Heide"

Trassenverlauf Ab dem Kabelverteiler im Einmündungsbereich "Marienbader Straße" / "Auf der Heide" verläuft die Trasse in beiden Gehwegen. Hierzu wird die Straße "Auf der Heide" im Einmündungsbereich zur "Marienbader Straße" gequert. Beide Trassen enden im Einmündungsbereich "Auf der Heide" / "Zur Pflingstweide".

**"Auf der Heide"**

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
"Marienbader Straße"	Trassenende	360 m	Asphalt			Asphalt
Querung "Auf der Heide"		7 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehweg "Auf der Heide" 18 bis 2		173 m	Asphalt			Asphalt
Gehweg "Auf der Heide" 15 bis 3, sowie		150 m	Asphalt			Asphalt
Gehweg "Zur Pfingstweide" 17		30 m	Asphalt			Asphalt

**"Oberkleener Straße"**

## Trassenverlauf

ab dem Hauptverteiler (POP) quert die Trasse die Straße "Zum Weißen Stein" auf Höhe der Liegenschaft 13 und verläuft im Gehweg vor der Liegenschaft "Oberkleener Straße" 1. In der "Oberkleener Straße" verzweigt sich die Trasse. Es erfolgt eine Straßenquerung in offener Bauweise in Richtung "Zum Weißen Stein".

Die Trasse in der "Oberkleener Straße" verläuft im Gehwegbereich entlang den Liegenschaften 1 bis 9. Vor der Liegenschaft 7 wird in der "Brühlgasse" ein Kabelverteiler errichtet, von dem aus die Anwesen "Brühlgasse" 1 bis 3 versorgt werden.

Auf Höhe der Liegenschaft "Oberkleener Straße" 9 wird die Straße in offener Bauweise gequert. Ab hier verläuft die Trasse im Gehwegbereich zu den Liegenschaften 2 und 18. Auf Höhe der Liegenschaft "Oberkleener Straße" 18 wird die Straße erneut in offener Bauweise gequert. Ab hier verläuft die Trasse im Gehweg und endet vor der Liegenschaft "Oberkleener Straße" 25.

Auf Höhe der Liegenschaft "Oberkleener Straße" 18 wechselt die Trasse in die Straße "Am Wingert".

**"Oberkleener Straße"**

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
Hauptverteiler (POP)	Trassenende					
Querung der Straße "Zum Weißen Stein"		8 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehweg "Zum Weißen Stein"		20 m	Asphalt / Pflaster			Asphalt / Pflaster
Querung "Oberkleener Straße"		6,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehweg "Oberkleener Straße" 1 bis 9		90 m	Vb-Pflaster			Vb-Pflaster
Querung "Brühlgasse"		6 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Querung "Oberkleener Straße"		6,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehweg "Oberkleener Straße" 2 bis 18		162 m	Vb-Pflaster			Vb-Pflaster
Querung "Oberkleener Straße"		6,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehweg "Oberkleener Straße" bis 25		65 m	Vb-Pflaster			Vb-Pflaster

**"Brühlgasse"**

Trassenverlauf

nach Querung der bit. Fahrbahnbefestigung verläuft die Trasse 0,50 m vor der Natursteinrinne entlang der Liegenschaften "Oberkleener Straße 9, sowie "Brühlgasse" 1, 2 und endet vor dem Anwesen 3.

**"Brühlgasse"**

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
Querung "Brühlgasse"		6 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Fahrbahn "Brühlgasse" 1 bis 3		50 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt

**"Am Wingert"**

Trassenverlauf

In der Straße "Am Wingert" soll eine beidseitige Trassenführung erfolgen. Hierzu wird im Bereich der Liegenschaft "Am Wingert" 17 eine Straßenquerung in offener Bauweise erfolgen und im Bereich der Liegenschaft 12 ein Kabelverteiler errichtet. Im Einmündungsbereich "Am Wingert" wird ein Kabelverteiler errichtet.

**"Am Wingert"**

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
Querung "Am Wingert"		5,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehwege "Am Wingert"		je 400 m	Asphalt + Pflaster			Asphalt + Pflaster
Schrammborde "Am Wingert"		je 400 m	Pflaster			Pflaster

**"Reußenweg"**

Trassenverlauf

Die Trasse verläuft im Gehweg vor den Liegenschaften "Am Wingert" 30, sowie "Reußenweg" 35 bis 21/19. Hier verspringt die Trasse vom Gehweg in die Fahrbahn bis auf Höhe der Liegenschaft 15/13, um nach einem Wechsel in den Gehweg erneut auf Höhe der Liegenschaft 7/5 in die Fahrbahn zu verspringen. Auf Höhe der Liegenschaft "Reußenweg" 1 wird ein Kabelverteiler errichtet. Die Trasse wechselt an der Liegenschaft "Zum Weißen Stein" 27 erneut in den Gehwegbereich. Ab dem Kabelverteiler "Am Wingert" 30 wird der "Reußenweg" gequert und die Liegenschaften "Reußenweg" 22 + 20 versorgt. Die Trasse wechselt in die "Grabenstraße".

**"Reußenweg"**

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
Gehweg "Reußenweg"		190 m	Asphalt			Asphalt
Fahrbahn "Reußenweg"		75 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt

**"Grabenstraße"**

Trassenverlauf

nach Querung der bit. Fahrbahnbefestigung im "Reußenweg" quert die Trasse auf Höhe der Liegenschaft "Reußenweg" 22 die "Grabenstraße", verläuft im Gehweg vor den Liegenschaften 14 bis 2 und endet hier.

**"Grabenstraße"**

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
Querung "Grabenstraße"		6,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehweg "Grabenstraße"		135 m	Pflaster			Pflaster

**"Zum Weißen Stein"**

Trassenverlauf

**(Haus-Nr.: 13 bis 27)**

ab der Straßenquerung in der "Oberkleener Straße" 1 / "Zum Weißen Stein" 15 verläuft die Trasse Im Gehweg vor den Liegenschaften 15 bis 27 (Anschluß Reußenweg). Zwischen den Liegenschaften 23 und 25 erfolgt der Anschluß der "Erbsengasse". Auf Höhe der Liegenschaft "Zum Weißen Stein" 27 erfolgt eine Fahrbahnquerung zur Liegenschaft 26 mit Anbindung der Schustergasse. Ab dem Hauptverteiler (POP) ist nach Querung der "Borngartenstraße" eine Trasse im Gehweg bis zu dem Anwesen "Zum Weißen Stein" 20 vorgesehen.

**"Zum Weißen Stein"****(Haus-Nr.: 13 bis 27)**

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
Querung "Oberkleener Straße"		6,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehweg "Zum Weißen Stein" 15 bis 27		130 m	Vb-Pflaster			Vb-Pflaster
Querung "Erbsengasse"		5,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Querung "Zum Weißen Stein" 27/26		7,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Querung "Borngartenstraße"		7,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt

**"Erbsengasse"**

Trassenverlauf

ab der Querung der bit. Fahrbahnbefestigung verläuft die Trasse in der Fahrbahn "Erbsengasse" bis zur Liegenschaft 3 und endet hier.

**"Erbsengasse"**

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
Querung "Erbsengasse"		5,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Fahrbahn "Erbsengasse"		62 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt

**"Schustergasse"**

Trassenverlauf

ab der Querung Straße "Zum Weißen Stein" verläuft die Trasse in der Fahrbahn "Schustergasse" bis zur Liegenschaft 3 und endet hier.

**"Schustergasse"**

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
Querung "Zum Weißen Stein" 27/26		7,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Fahrbahn "Schustergasse"			Basaltkleinpflaster	offene Bauweise	0,80 m	Basaltkleinpflaster
Fahrbahn "Schustergasse"			Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt

**"Zum Weißen Stein"**

Trassenverlauf

**(Haus-Nr.: 26 bis 60)****(sowie 29 bis 51)**

ab der Straßenquerung in der Straße "Zum Weißen Stein" 27/26 verläuft die Trasse im Gehweg vor den Liegenschaften 26 bis 38. Im Bereich der Liegenschaften 38 wird die Straße "Zum Weißen Stein" gequert und die Trasse verläuft im gegenüberliegenden Gehweg, beginnend ab der Liegenschaft "Zum Weißen Stein" 29 bis zum Anwesen 47. Hier ist ein Kabelverteiler geplant mit Anschluß der Trasse im "Wächterspfad". Die Straße "Zum Weißen Stein" wird auf Höhe der Liegenschaften 39, 43 und 47 gequert, um die gegenüberliegenden Anwesen zu versorgen. Im Bereich der Liegenschaft 47 verspringt die Trasse vom Gehweg in die Fahrbahn und verläuft dort bis zur Liegenschaft "Grabenstraße" 1, um anschließend die Straße "Zum Weißen Stein" zu queren und endet an dem Anwesen 60.

**"Zum Weißen Stein"****(Haus-Nr.: 26 bis 60)****(sowie 29 bis 51)**

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
Querung "Zum Weißen Stein" 27/26		7,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehweg "Zum Weißen Stein" 26 bis 38		72 m	Asphalt			Asphalt
Querung "Zum Weißen Stein" 38, 39, 43 und 47		7,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Gehweg "Zum Weißen Stein" 29 bis 47		150 m	Asphalt			Asphalt
Fahrbahn "Zum Weißen Stein" 47 bis "Grabenstr."		75 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Querung "Zum Weißen Stein" / "Grabenstr."		6,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt

**"Wächterspfad"**

Trassenverlauf

ab der Querung auf Höhe "Zum Weißen Stein" 47 verläuft die Trasse in der Fahrbahn "Wächterspfad" bis rückwärtigen Bebauung der Liegenschaft "Zum Weißen Stein" 44 und endet hier.

**"Wächterspfad"**

von	bis	Länge	Oberfläche	Querung	Verlegetiefe	Wiederherstellung
Querung "Zum Weißen Stein" 47		6,5 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt
Fahrbahn "Wächterspfad"		55 m	Asphalt	offene Bauweise	0,80 m	Asphalt